

भवन निर्माण समिति, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | प्रो० नीलम श्रीवास्तव
निदेशक
राजकीय इंजी० कालेज, कन्नौज | अध्यक्ष |
| 2. | अधीक्षण अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
कन्नौज | सदस्य |
| 3. | श्री मुकुल सक्सेना
विभागाध्यक्ष
सिविल इंजी० विभाग
राजकीय इंजी० कालेज, कन्नौज | सदस्य |
| 4. | प्रो० के०जी० उपाध्याय
प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजी० विभाग
एम०एम०एम०यू०टी०, गोरखपुर | सदस्य |
| 5. | प्रो० जगवीर सिंह,
निदेशक,
अमिटी स्कूल आफ आर्कीटेक्चर एण्ड प्लानिंग
अमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ | सदस्य |
| 6. | श्री आर०एम० अग्निहोत्री
अपर परियोजना प्रबंधक
उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०
ईकाई-4, कानपुर | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 7. | श्री विजय तिवारी
सहायक प्रध्यापक,
इलेक्ट्रीकल इंजी० विभाग एवं
कार्यवाहक कुलसचिव, आर०ई०सी० कन्नौज | सदस्य |
| 8. | श्री राजेश कुमार
वित्त एवं लेखाधिकारी,
रा०इ०का०, कन्नौज | सदस्य |
| 9. | श्री सार्थक
प्रभारी सामान्य अनुरक्षण, (सिविल)
रा०इ०का०, कन्नौज | सदस्य-सचिव |

सर्वप्रथम श्री सार्थक, प्रभारी सामान्य अनुरक्षण, (सिविल)/सदस्य सचिव, भवन निर्माण समिति, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज द्वारा अध्यक्ष महोदया एवं सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

Vipay *Saarthak* *Ans* *Divastani* *Ans*

01.01 अध्यक्ष महोदया द्वारा संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों की वस्तुस्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराया जाना।

संस्थान पूर्व में शैक्षिक सत्र 2015-16 से एच0वी0टी0यू0 कानपुर में संचालित हो रहा था तत्पश्चात दिनांक 21.07.2017 को अपने परिसर में शिफ्ट हो गया है।

विभिन्न शासनादेशों द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को रू0 5878.32 लाख अब तक (वित्तीय वर्ष 2017-18 तक) अवमुक्त/व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 मे कार्ड भी धनराशि उक्त मद में प्राप्त नहीं हुआ है। परियोजना के पुनरीक्षित आगणन रू0 12221.44 लाख का व्यय वित्त समिति से अनुमोदन एवं उच्च विशिष्टियों का विवरण भी मा0 मंत्री परिषद से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है।

समिति उक्त सूचना से अवगत हुई।

01.02 पं0 दीन दयाल गुणवत्ता सुधार योजना के अन्तर्गत संस्थान में श्रेणी-दो के 04 एवं श्रेणी-तीन के 22 आवास, शॉपिंग काम्पलेक्स एवं डिस्पेन्सरी काम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने पर विचार एवं प्रस्ताव।

दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान में श्रेणी-दो के 04 आवास एवं श्रेणी-तीन के 22 आवासों के निर्माण हेतु रू0 520.56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आवासों के निर्माण हेतु योजना के गाइड लाइन्स के अनुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, इकाई-4, कानपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन की धनराशि रू0 429.32 लाख जिसमें श्रेणी-दो के 04 आवास एवं श्रेणी-तीन के 22 आवासों के अतिरिक्त शापिंग काम्पलेक्स एवं डिस्पेन्सरी काम्पलेक्स का निर्माण भी सम्मिलित है।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, इकाई-4, कानपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रारंभिक आगणनों का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कन्नौज से करा लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कन्नौज की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, इकाई-4, कानपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रारंभिक आगणन मानक के अनुसार सही पाया गया है।

निर्णय: समिति ने संस्थान में दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना के अन्तर्गत श्रेणी-दो के 04 आवास एवं श्रेणी-तीन के 22 आवासों के अतिरिक्त शापिंग काम्पलेक्स एवं डिस्पेन्सरी काम्पलेक्स के निर्माण धनराशि रू0 429.32 लाख में कराये जाने की समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

[Handwritten signatures and marks]


01.03 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार

संस्थान में छात्र/छात्राओं की संख्या जुलाई/अगस्त 2019 में लगभग 1300 हो जायेगी जबकि छात्रावासों (05No) की अधिकतम क्षमता 1000 होगी। अतः एक नये छात्रावास की नितान्त आवश्यकता है। डी0डी0यू0 परियोजना के अन्तर्गत हार्ड कम्पोनेन्ट मद में बचे धनराशि से संस्थान में 200 क्षमता की एक सिंगल सीटर छात्रावास के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से आगणन उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।


अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।



1.6.19

नीरज वर्मा
सहायक अभियन्ता एवं प्रतिनिधि
अधीक्षण अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
कन्नौज


1.6.19

श्री आर0एम0 अग्निहोत्री
अपर परियोजना प्रबंधक
उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
ईकाई-4, कानपुर


श्री राजेश कुमार
वित्त एवं लेखाधिकारी,
रा0इ0का0, कन्नौज



श्री सार्थक
प्रभारी सामान्य अनुरक्षण, (सिविल)
रा0इ0का0, कन्नौज




श्री मुकुल सक्सेना
विभागाध्यक्ष
सिविल इंजी0 विभाग
राजकीय इंजी0 कालेज, कन्नौज


1.6.19

प्रो0 जगवीर सिंह,
निदेशक,
अमिटी स्कूल आफ आर्कीटेक्चर एण्ड
प्लानिंग
अमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ


श्री विजय तिवारी 11/6/19
सहायक प्रध्यापक,
इलेक्ट्रीकल इंजी0 विभाग एवं
कार्यवाहक कुलसचिव, आर0ई0सी0
कन्नौज


प्रो0 नीलम श्रीवास्तव 11/6/19
निदेशक
राजकीय इंजी0 कालेज, कन्नौज